

中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目




验收报告

建设单位：中国进出口银行
监理单位：北京易柯森特科技有限公司
承建单位：北京创联致信科技有限公司

2020年12月

验收报告

日期： 年 月 日

项目名称： 中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目		
建设单位： 中国进出口银行		
承建单位： 北京创联致信科技有限公司		
监理单位： 北京易柯森特科技有限公司		
验收意见		
<p>2020年 月 日,中国进出口银行就“中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目”(以下简称“项目”)组织召开了验收会。会上,承建单位汇报了项目建设情况、监理单位汇报了监理工作报告,三方一同审阅了项目文档,形成意见如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、项目设备安装调试完成,满足招标文件及合同要求。2、项目文档提交齐全、规范、准确。 <p>同意项目通过验收。</p>		
建设单位： 中国进出口银行 (盖章)  日期:	监理单位： 北京易柯森特科 技有限公司(盖章)  日期:	承建单位： 北京创联致信 科技有限公司(盖章)  日期:

工程验收申请表

工程名称	中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目	文档编号	CEXIMDC12-CLZX-YSSQ-001
<p>致 中国进出口银行： 北京易柯森特科技有限公司：</p> <p>根据中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目采购合同的相关规定，我方已按要求完成了采购合同约定的设备到货、加电测试工作，经自检合格，已具备验收条件，请予以验收。</p> <p>附：1、项目总结报告</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>承建单位：北京创联致信科技有限公司（章）</p> <p>项目经理：张欢</p> <p>日期：</p> </div>			
<p>审查意见：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p style="font-size: 24px; font-family: cursive;">同意验收</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>监理单位（章）</p> <p>总监理工程师：庄若茹</p> <p>日期：</p> </div>			
<p>审查意见：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>建设单位（章）</p> <p>项目负责人：信息科技部</p> <p>日期：</p> </div>			

付款申请单

工程名称	中国进出口银行新数据中心高端 存储阵列设备采购项目	文档编号	CEXIMDC12-CLZX-FKSQ-001
------	------------------------------	------	-------------------------

致 北京易柯森特科技有限公司：

我方已完成了中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目设备安装加电测试工作，按合同的规定，业主单位应在在乙方所提供产品经甲方“验收”合格，产品安装调试完毕，且通过甲方指定监理公司的验收并完成相应验收手续后，甲方出具“验收”合格报告，乙方开具相应金额的增值税发票，甲方在收到乙方开具的正式发票后 30 个工作日内，向乙方支付“合同价款”的 100% 共（大写）陆仟伍佰捌拾捌万零贰佰零壹元整；（小写：65,880,201.00），现报上中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付意见。

附：1.工程阶段报告

2.相应的支持性证明文件

承建单位：北京创联致信科技有限公司（章）

项目经理：

日期：



工程款支付意见表

工程名称	中国进出口银行新数据中心 高端存储阵列设备采购项目	文档编号	CEXIMDC12-EXCT-ZFYJ-001
------	------------------------------	------	-------------------------

致：中国进出口银行

根据中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目合同的规定，监理方审核了由北京创联致信科技有限公司申报的付款申请单（文档编号：CEXIMDC12-CLZX-FKSQ-001），同意支付本期工程款共计人民币（大写）陆仟伍佰捌拾捌万零贰佰零壹元整（小写：¥65,880,201.00元）。

其中：

1. 承建单位申报款为：（大写）陆仟伍佰捌拾捌万零贰佰零壹元整
（小写）¥65,880,201.00
2. 经审核承建单位应得款为：（大写）陆仟伍佰捌拾捌万零贰佰零壹元整
（小写）¥65,880,201.00
3. 本期应扣款为：¥0元
4. 本期应付款为：（大写）陆仟伍佰捌拾捌万零贰佰零壹元整
（小写）¥65,880,201.00
5. 合同余额为：¥0元
6. 本期为第 1 次支付。

附：承建单位的工程付款申请表及附件（文档编号 CEXIMDC12-CLZX-FKSQ-001）

监理单位（章）

总监理工程师：王岩松

日 期：

